



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
ESTADO ECONOMICO DE OBRAS
CTA. DE INVERSION MUNICIPALES No. 210-102606-0 ENERO - MARZO 2025 (VALORES EN RD\$)
GESTION MUNICIPAL 2024-2028

CONT. No.	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTO OBRA	%EJEC.	PAGADO ENERO - MARZO 2025	PAGADO ABRIL - JUNIO 2025	PAGADO JULIO - SEPT. 2025	PAGADO OCT. - DIC. 2025	MONTO PENDTE. DE PAGO
		Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)	\$ 926,778.00	100%					\$ 926,778.00
		Construcción Boulevard Entrada La Romana - Higueral-Etapa 1 (Obra Participativa)	\$ 2,700,000.00	100%					\$ 2,700,000.00
		Construcción Parque Villa San Carlos Etapa 1. (Obra Participativa)	\$ 2,200,000.00	100%					\$ 2,200,000.00
		Remozamiento Parque Don Juan 1. (Obra Participativa)	\$ 825,417.00	100%					\$ 825,417.00
2025-0357 -2025-039	José Deysi Mercedes	Remozamiento Parques Los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)	\$ 800,278.00	94%		155,285.72	310,571.44		\$ 334,420.84
		Embelllecimiento de la Isleta desde O&M hasta la 5ta. Don Felix Gil (Obra Participativa)	\$ 1,169,838.00	100%					\$ 1,169,838.00
		Remozamiento Parque Los Caciques (Obra Participativa)	\$ 685,000.00	100%					\$ 685,000.00
	GESTION 2024-2028	TOTAL RD\$	\$ 9,307,311.00		0.00	155,285.72	310,571.44	0.00	\$ 8,841,453.84

Estado de Situación de las Obra	Monto	Porcentaje Ejecutado
<i>Obra Ejecutada</i>	465,857.16	5.01%
<i>Obra en Proceso</i>		0.00%
<i>Obra Pendiente</i>	8,841,453.84	94.99%
Total General.....	\$ 9,307,311.00	100.00%

Balance de Ejecución y apropiación disponible

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Porcentaje Ejecutado
\$ 9,307,311.00	\$ 465,857.16	\$ 8,841,453.84	5.01%


 LIC. EDUARDO KERY METIVIER
 ALCALDE MUNICIPAL




 ING. MANUEL ANTONIO HERNANDEZ PAYANO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

