

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SUS EJECUCION MES DE JULIO 2025

CLASIFICADO	OPPAS DROCHAMADA	vinya, avia		5/		
	OBRAS PROGRAMADA	ÜBICACIÓN	PRESUPUESTO	EN PROCESO	STERMINADA	NO
12.03.0053 -702.701	Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector el Buen Samaritano.	RD\$926,778.00			\$926,778.00
12.03.0054 -702.701	Construcción Boulevard Entrada La Romana-Higueral -Etapa 1. (Obra Participativa)	Junta de Vecino Los altos de Rio Dulce y Los Camioneros	RD\$2,700.000.00			\$2,700.000.00
12.03.0055 -702.701	Construcción Parque Villa San Carlos - Etapa 1. (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector de villa San Carlos.	RD\$2,200,000.00			\$2,200,000.00
12.04.0054 -702.701	Remozamiento Parque Don Juan I (Obra Participativa)	Junta de Vecino Don Juan 1.	RD\$825,417.00			\$825,417.00
	Remozamiento Parques los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)	Junta de Vecino Mati Bisono.	RD\$800,278.00	310,571.44 3.34%		\$489,706.56
12.04.0056 -702.701	Embellecimiento de la Isleta desde 0&M hasta la 5ta Don Felix Gil (Obra Participativa)	Junta de Vecino Romana del Oeste	RD\$1,169,838.00	J.JT/0		\$1,169,838.00
12.04.0057 -702.701		Junta de Vecino Sector de Quisqueya.	RD\$685,000.00			\$685,000.00
		Total Gral	RD\$9,307,311.00	\$310,571.44	RD	\$8,996,739.56

Estado de Situación de las Obra	RD\$ Monto	Porcentaje Ejecutado 3.34%	
Obra Ejecutada	RD\$310,571.44		
Obra en Proceso		0.00%	
Obra pendiente	8,996,739.56	96.66.%	
Total General	RD\$9,307,311.00	100.00%	

Balance de Ejecución y Apropiación Disponible

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Porcentaje Ejecutado
RD\$9,307,311.00	RD\$310,571.44	RD\$8,996,739.56	3.34%
	// UESO W		0.0170

**SELLO** 

Director de Obras Municipal

Alcalde Municipal