



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SUS EJECUCION MES DE JULIO 2025**



CLASIFICADO	OBRAS PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO	EN PROCESO	TERMINADA	NO INICIADA
12.03.0053 -702.701	Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector el Buen Samaritano.	RDS926,778.00			\$926,778.00
12.03.0054 -702.701	Construcción Boulevard Entrada La Romana-Higueral -Etapa 1. (Obra Participativa)	Junta de Vecino Los altos de Río Dulce y Los Camioneros	RDS2,700,000.00			\$2,700,000.00
12.03.0055 -702.701	Construcción Parque Villa San Carlos - Etapa 1. (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector de villa San Carlos.	RDS2,200,000.00			\$2,200,000.00
12.04.0054 -702.701	Remozamiento Parque Don Juan I (Obra Participativa)	Junta de Vecino Don Juan 1.	RDS825,417.00			\$825,417.00
12.04.0055 -702.701	Remozamiento Parques los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)	Junta de Vecino Mati Bisono.	RDS800,278.00	465,857.16 5.01%		\$334,420.84
12.04.0056 -702.701	Embelllecimiento de la Isleta desde O&M hasta la 5ta Don Felix Gil (Obra Participativa)	Junta de Vecino Romana del Oeste	RDS1,169,838.00			\$1,169,838.00
12.04.0057 -702.701	Remozamiento Parque Los Caciques (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector de Quisqueya.	RDS685,000.00			\$685,000.00
<b>Total Gral.....</b>			<b>RDS9,307,311.00</b>	<b>\$465,857.16</b>		<b>RDS8,841,453.84</b>

Estado de Situación de las Obra	RD\$ Monto	Porcentaje Ejecutado
Obra Ejecutada	RD\$465,857.16	5.01%
Obra en Proceso		0.00%
Obra pendiente	8,841,453.84	94.99%
<b>Total General.....</b>	<b>RD\$9,307,311.00</b>	<b>100.00%</b>

**Balance de Ejecución y Apropriación Disponible**

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Porcentaje Ejecutado
RD\$9,307,311.00	RD\$465,857.16	RD\$8,841,453.84	5.01%



*[Signature]*  
Alcalde Municipal

SELLO



*[Signature]*  
Director de Obras Municipal