

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			19,104,958.00	0.00	0.00	0.00	19,104,958.00	5,565,632.00	24,670,590.00	4,306,733.72	7,982,292.06	12,289,025.78	0.00	12,289,025.78	12,381,564.22
22	0051			Imbornal en la Calle Esmeralda Esq. Topacio al Sur del Clegio Biblico Cristiano		2	2,369,091.00	0.00	0.00	0.00	2,369,091.00	0.00	2,369,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,091.00
22	0052			Imbornal C:/ Manuel de Jesús Garvar Villa Verde No. 70		2	385,990.00	0.00	0.00	0.00	385,990.00	0.00	385,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,990.00
22	0053			Imbornal C:/ Napoleón Dhimes Esq. Teo Cruz.		2	1,489,396.00	0.00	0.00	0.00	1,489,396.00	0.00	1,489,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,396.00
22	0054			Limpieza de Imbornales en Diferente Punto de La Ciudad		2	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,519,126.00	15,519,126.00	4,006,733.72	7,706,336.06	11,713,069.78	0.00	11,713,069.78	3,806,056.22
22	0055			Edificaciones de Filtrante en los Diferente Punto de La Ciudad.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	275,956.00	575,956.00	0.00	575,956.00	424,044.00
22	0056			Rehabilitación Colector del Cuartel de Savica		2	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	-1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0057			Rehabilitación del Colector Villa Pereira La Guasuma		2	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00
22	0058			Rehabilitación del Colector Pluvial José Martí con Palo Hincado Villa Verde (Obra Participativa).	X	2	1,953,493.00	0.00	0.00	0.00	1,953,493.00	0.00	1,953,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,493.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	220,680.00	680,049.00	900,729.00	0.00	900,729.00	4,099,271.00
23	0051			Iluminación en los Diferentes Punto de La Ciudad		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	220,680.00	179,670.00	400,350.00	0.00	400,350.00	1,099,650.00
23	0052			Semaforizaciones en Diferente Punto de La Ciudad		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	500,379.00	500,379.00	0.00	500,379.00	2,999,621.00
Total General RD\$							68,572,043.00	0.00	0.00	0.00	68,572,043.00	-8,796,492.00	59,775,551.00	7,084,952.63	14,576,523.85	21,661,476.48	0.00	21,661,476.48	38,114,074.52


Preparado por





Revisado por


Aprobado por
