

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SUS EJECUCION DE LOS MESES ENERO-MARZO 2021 (RENDICION CUENTA FINAL)

CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTO OBRA	%EJEC.	PAGADO NOVIEMBRE 2020	PAGADO DICIEMBRE 2020	CTA. POR PAGAR 2021	NO INCLUIDA PARA 2021	MODIFICACION PRESUP. /2020
FERREHIERRO YORDANY H&R	CONSTRUCCION DE BADEN. EN LA CALLE J.R. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE.	\$ 115,280.00	100%	115,280.00				
FERREHIERRO YORDANY H&R	CONSTRUCCION DE BADEN. EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	116,764.00	100%	116,764.00				
JUAN ERASMO SANTANA	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. CONTINUACION DEL BARRIO GEORGE.	936,131.00	68%		584,432.99	351,698.01		
FERREHIERRO YORDANY H&R	CONSTRUCCION DE BADEN EN LA PARTE OESTE EN EL SECTOR DE QUISQUEYA NUEVA.	117,649.00	100%	117,649.00				
	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKEBALL EN EL AREA VERDE EN LA ROMANA DEL OESTE.	1,656,426.00	0%					RESOL. #25/2020
BRAULIO PIERRE MARTINEZ	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MAYOBANEX QUISQUEYA NUEVA. PARTE OESTE.	1,656,426.00	100%		1,656,426.00			
	CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS.	372,904.00	0%					RESOL. #15/2020
BRAULIO PIERRE MARTINEZ	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL. CALLE A. CON CALLE E. DEL SECTOR SAN CARLOS.	372,904.00	100%		372,904.00			
WILKINS LEGAL GROUP S.R.L	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA (1ERA.) PARTE DEL BOULEVAR UBICADO EN LA CALLE GENERAL MICHES ENTRE ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE AMBAS	351,701.00	2%		20,000.00	331,701.00		
ELIU MORALES ENCARNACION	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS.	1,488,995.00	7%		105,000.00	1,383,995.00		
	CONSTRUCCION (CONTINUACION) DEL PARQUE ECOLOGICCI UBICADO EN EL AREA VERDE EN LAS ORQUIDIAS.	650,000.00	0%				650,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SUS EJECUCION DE LOS MESES ENERO-MARZO 2021 (RENDICION CUENTA FINAL)

WILKINS LEGAL GROUP S.R.L	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SENGUDA (2da.) PARTE DEL BOULEVAR. UBICADO EN LA CALLE GENERAL MICHES ENTRADA LA CALLE AMBAR Y LA CALLE RUBI	897,652.00	2%		20,000.00	877,652.00		
	REPARACION Y REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES EN LA Sta. ETAPA DE QUISQUEYA.	426,453.00	0%				426,453.00	
	CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA. BARRIO GEORGE.	289,156.00	0%				289,156.00	
	CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 4ta. DEL BARRIO GEORGE.	289,156.00	0%				289,156.00	
	REPARACION DE IMBORNAL EN LA CALLE TEOFILO FERRY CON CALLE RUBI.	10,000.00	0%				10,000.00	
	CONSTRUCCION DE CANADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM.	212,923.00	0%				212,923.00	
GESTION 2020-2024	TOTAL GENERAL.....	\$ 9,960,520.00	579%	349,693.00	2,758,762.99	2,945,046.01	1,877,688.00	
	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKEBALL EN EL AREA VERDE EN LA ROMANA DEL OESTE.	- 1,656,426.00						
	CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS.	-372,904.00						
		7,931,190.00						





 ALCALDIA MUNICIPAL



 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA ROMANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
CRONOGRAMA PLAN DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2021**

11.22.0051.2.7.2.1.01	REPARACION DE IMBORNAL EN LA CALLE TEOFILO FERRY CON CALLE RUBI.	JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS	RD\$ 10,000.00											
11.24.0051.2.7.2.1.01	CONSTRUCCION DE CANADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM.	JUNTA DE VECINOS GENERAL GREGORIO LUPERON, BANCOLA.	RD\$ 212,923.00											
Total General.			RD\$7,931,190.00											


Alcaldía Municipal




Director de Obras Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PLAN
DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM) AÑO 2021
(RD\$7, 931,190.00)

CODIGO	DESTALLE OBRAS PROGRAMADAS	COMUNIDAD	RDSMONTO	OBSERVACION
11.01.0051.2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE BADEN. EN LA CALLE J.R. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE.	JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ.	RD\$1 15,280.00	
11.01.0052.2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE BADEN. EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ	JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ	RD\$ 116,764.00	
11.01.0053.2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. CONTINUACION.	JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVACION DEL BARRIO GEORGE.	RD\$936,131.00	
11.01.0054.2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE BADEN EN LA PARTE OESTE EN EL SECTOR DE QUISQUEYA NUEVA.	JUNTA DE VECINOS QUISQUEYA NUEVA.	RD\$1 17,649.00	
11.03.0051.2.7.2.7.01	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKETBALL EN EL AREA VERDE EN LA ROMANA DEL OESTE.	JUNTA DE VECINOS ROMANA DEL OESTE.	RD\$1,656,426.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR LOS CONCEJALES Y AUTORIZADA POR EL ALCALDE CON EL No. DE RESOL. #251/2020, PARA LA CONST. DE UN COLECTOR PLUVIAL EN LA C/ MAYOBANEX QUISQUEYA
11.03.0052.2.7.2.7.01	CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS.	CLUB DEPORTIVO PROFESOR MIGUEL	RD\$3 72,904.00	MODIF. PRESP. APROBADO POR LOS CONCEJALES Y AUTORIZADO POR EL ALCALDE CON EL No. DE RESOL. #15/2020, PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES Y PARILLAS
11.05.0051.2.7.2.7.01	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS COLONOS.	JUNTA DE VECINOS LA PAZ	RD\$1,488,995.00	
11.05.0052.2.7.2.7.01	CONSTRUCCION (CONTINUACION) DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO EN EL AREA VERDE EN LAS ORQUIDEAS.	JUNTA DE VECINOS LAS ORQUIDEAS.	RD\$ 650,000.00	
11.06.0051.2.7.2.7.01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA (Ira.) PARTE DEL BOULEVAR. UBICADO EN LA CALLE GENERAL MICHES ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE AMBAS.	JUNTA DE VECINOS LAS PIEFRAS.	RD\$ 351,701.00	



11.06.0052.2.7.2.7.01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA (2da.) PARTE DEL BOULEVAR. UBICADO EN LA CALLE GENERAL MICHES ENTRE LA CALLE TOPACIO Y LA CALLE AMBAS. Y LA CALLE RUBI	JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS.	RD\$ 897,652.00	
11.06.0053.2.7.2.7.01	REPARACION Y REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES EN LA (5ta.) ETAPA DE QUISQUEYA.	JUNTA DE VECINOS PAZ Y JUSTICIA.	RD\$ 426,453.00	
11.21.0051.2.7.2.1.01	CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA BARRIO GEORGE	JUNTA DE VECINO NUEVO HORIZONTE.	RD\$ 289,156.00	
11.21.0052.2.7.2.1.01	CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE (4ta.) DEL BARRIO GEORGE.	JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS DEL VARRIO GEORGE.	RD\$ 289,156.00	
11.22.0051.2.7.2.1.01	REPARACION DE IMBORNAL EN LA CALLE TEOFILO FERRY CON CALLE RUBI.	JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS	RD\$ 10,000.00	
11.24.0051.2.7.2.1.01	CONSTRUCCION DE CANADA DESAGUE TANJQUE TRIANGULAR COAAROM.	JUNTA DE VECINOS GENERAL GREGORIO LUPERON, BANCOA.	RD\$ 212,923.00	
		TOTAL GENERAL.....	RD\$7,931,190.00	


Alcalde Municipal




Director de Obras Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

Análisis de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2021 Balance Consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo

Estado de Situación de las Obra	Monto	Porcentaje Ejecutado
<i>Obra Ejecutada</i>	3,108,455.99	39.19%
<i>Obra en Proceso</i>	2,945,046.01	37.13%
<i>Obra Pendiente</i>	1,877,688.00	23.67%
Total General.....	RD\$ 7,931,190.00	100.00%

Balance de Ejecución y propiacion disponible

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Porcentaje Ejecutado
RD\$ 7,931,190.00	RD\$ 3,108,455.99	RD\$ 1,877,688.00	39.19%


Alcalde Municipal




Director de Obras Municipal